

УТВЕРЖДАЮ

Директор предприятия

(подпись, Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ
готовности тепловой сети
к эксплуатации в отопительном периоде

20__ /20__ гг.

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии, начальник района (участка) тепловых сетей

(фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник ПТО предприятия _____

(фамилия, имя, отчество)

инженер по технике безопасности _____

(фамилия, имя, отчество)

проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования, а также наличие актов испытаний, шурфовок, гидروпневматической промывки тепловой сети. Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции _____ кгс/см².

2. При этом:

а) по истечении 15 мин после отключения насоса стрелка манометра упала на _____ кгс/см.

б) удельная утечка воды на 1 м³ объема испытываемой тепловой сети составила _____ т/ч·м³.

2 При осмотре камер и сооружений тепловой сети обнаружены следующие

дефекты:

3. Состояние люков камер тепловой сети _____

4. Гидропневматическая промывка тепловой сети _____

(наличие актов промывки, даты)

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

Председатель комиссии

Члены комиссии: