

АКТ
приемки подземной части здания (нулевого цикла)

_____ (наименование и адрес объекта)

г. Москва

«__» _____ г.

Комиссия в составе
представителей:

(указать организацию,
должность, Ф.И.О.)

Генподрядной организации _____

_____ (производитель работ, давший обязательство

_____ в Инспекции Госархстройнадзора)

Субподрядной организации _____

_____ (производитель работ, давший обязательство

_____ в Инспекции Госархстройнадзора)

Технического надзора заказчика (застройщика) _____

Авторского надзора проектной организации _____

произвела осмотр конструкций подземной части здания и проверку качества работ,
выполненных _____

и составил настоящий акт о нижеследующем:

1. При приемке рассмотрены следующие документы:
исполнительные рабочие чертежи;
акт проверки качества грунтов (к техническому заключению «Мосгоргеотреста»);
паспорта и сертификаты на детали, конструкции, материалы и электроды;
акты приемки фундаментов и других ответственных конструкций;
акты освидетельствования скрытых работ;
документы лабораторных анализов и испытаний;
исполнительные схемы геодезической проверки;
журналы производства работ, сварочных работ, антикоррозийной защиты,
герметизации стыков.

2. Работы выполнены по проекту _____

_____ (наименование проектной организации, серия проекта, № чертежей и даты их составления)

3. Дата начала работ _____

4. Дата окончания работ _____

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы по устройству подземной части здания выполнены в соответствии с проектом,
стандартами, строительными нормами и правилами.

На основании изложенного разрешается производство работ по устройству (монтажу) надземной части здания.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
(подписи)

Генподрядной организации _____

Субподрядной организации _____

Технического надзора
заказчика (застройщика) _____

Авторского надзора
проектной организации _____