
(Министерство)

(город)

(трест)

(заказчик)

(монтажное управление)

(объект)

(участок)

_____ 20 ____ г.

Акт
приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей

Комиссия в составе:
представителя электромонтажной организации

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя заказчика

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя генподрядной организации

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр и проверку выполненных

(наименование генподрядной организации)

сооружений для прокладки кабелей.

1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты:

(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)

2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным

(наименование организации, NN чертежей рабочей документации)

3. Отступления от проекта

(перечислить)

согласованы _____
(наименование проектной организации)

4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) _____
(выполнена, не выполнена)

согласно проекту.

5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ-98, постель
выполнена _____ толщиной слоя _____ пересечение дорог
из _____ мм, _____ выполнено
в трубах _____ на _____ мм, соединение и окраска
_____ глубине _____ труб _____
(материал) _____ (способ
выполнения)

Траншея подготовлена к прокладке кабеля.

6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены.

7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены _____

8. Дренаж выполнен по проекту.

9. Особые замечания _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Объекты, перечисленные в п.1 настоящего акта, считать принятыми под монтаж кабелей.

Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.

Представитель электромонтажной организации _____
(подпись)

Представитель заказчика _____
(подпись)

Представитель генподрядной организации _____
(подпись)