

# АКТ на разбивку пятна здания.

гор. \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель технического надзора застройщика  
\_\_\_\_\_, производитель работ \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что первый сдал, а последний принял в натуре  
работы по разбивке пятна здания расположенного \_\_\_\_\_

выполнение \_\_\_\_\_

в соответствии с разбивочным чертежом № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причем установили:

1. Угловые точки пятна закреплены металлическими трубками в осях наружных  
стен и указаны в натуре заказчику.

2. Одновременно произведены работы по нивелировке временных рабочих  
реперов с выносной абсолютно высотной отметки: рабочий репер № \_\_\_\_\_

3. Описание рабочих реперов \_\_\_\_\_

4. Отметки рабочих реперов:

№1 \_\_\_\_\_ №4 \_\_\_\_\_ №7 \_\_\_\_\_ №10 \_\_\_\_\_

№2 \_\_\_\_\_ №5 \_\_\_\_\_ №8 \_\_\_\_\_ №11 \_\_\_\_\_

№3 \_\_\_\_\_ №6 \_\_\_\_\_ №9 \_\_\_\_\_ №12 \_\_\_\_\_

5. Дополнительно выполнены следующие работы: \_\_\_\_\_

6. Производитель работ предупреждает, что закладка фундамента может быть  
произведена только после разбивки осей здания с одновременным выносом отметки  
фундамента от постоянных реперов.

Акт составили в \_\_\_\_\_ экземплярах.

Представитель технического  
надзора застройщика \_\_\_\_\_

Производитель работ \_\_\_\_\_